



2023年6月19日

各 位

株式会社 R V H  
代表取締役社長 荻野 善之  
(東証スタンダード・コード 6786)  
問合せ先 IR・広報室  
電話 (03-6277-8031)

## 株式会社 BS ENERGY の事業進捗状況に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社 BS ENERGY の直近における事業進捗状況について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 事業進捗状況に関する公表経緯

当社は、2022年8月30日付にて公表いたしました「簡易株式交換による株式会社 BS ENERGY の完全子会社化及び主要株主である筆頭株主の異動並びに新たな事業の開始に関するお知らせ」にて、株式会社 BS ENERGY の再生可能エネルギー事業に係る 2023年12月期事業計画について、売上高 1,968,576千円、営業利益 152,030千円（開発件数7件、設備容量 10,413kW）と公表いたしました。

その後、2023年4月11日付にて公表いたしました「株式会社 BS ENERGY に係る事業進捗開示方針に関するお知らせ」にて、当初事業計画においては 2023年春頃より発電所の運転及び営農の開始を予定していたところ、電力会社より、電力系統の接続方法が変更される見込みである旨及び電力契約に伴う系統連系の完了時期が 2023年12月頃となることが見込まれる旨が通知され、7件すべてのプロジェクトにおいて当初事業計画から遅延が生じているものの、2024年3月期には当初事業計画から大幅な乖離なく着地を見込んでいる旨を公表いたしました。

さらに、2023年5月12日付にて公表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の今後の見通しにて、再生可能エネルギー事業の一部プロジェクトについて、電力会社より、電力接続のための連系工事に係る所要工期が当初通知された工期より 10ヶ月程度長期化する見通しとなった旨の通達があり、現在、開発スケジュールおよび開発区画の見直しを進めるとともに、太陽光発電に係るセカンダリー案件（中古の太陽光発電所 売買）の仲介や再生可能エネルギーに係るコンサルティング等の新たな収益基盤の構築に向けた検討を進める旨、再生可能エネルギー事業における一部プロジェクトの収益計上時期の見直しを踏まえ事業計画を精査中である旨を公表しております。

#### 2. 直近の事業進捗状況について

再生可能エネルギー事業に係る事業計画につきましては引き続き精査中ではありますが、上記のとおり連系工事に係る所要工期の長期化に伴い、当初事業計画にて計画しておりましたプロジェクト7件のうち、3件については発電所譲渡完了が 2025年3月期となる見通しであり、1件については電力会社より工期の大幅長期化に加え電力負担金の大幅増額が通達されたことから連系申請の取下げを行っております。したがって、現時点におきましては、当初事業計画にて計画しておりましたプロジェクト7件のうち、2024年3月期に収益化が見込まれるプロジェクトは3件となりますが、「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて公表いたしましたとおり、同事業においては、開発スケジュールおよび開発区画の見直しを進めるとともに、太陽光発電に係るセカンダリー案件（中古の太陽光発電所 売買）の仲介や再生可能エネルギーに係るコンサルティング等の新たな収益基盤の構築に向けた検討を進めており、引き続き早期収益化に向けた取り組みを推進してまいります。

以上