

各 位

香陵住販株式会社

自社企画投資用不動産「レーガバーネ」進捗状況表

2022年9月末時点での自社企画投資用不動産「レーガバーネ」の進捗状況をお伝え致します。今後、計画が変更になる可能性がありますことご了承下さい。

	物件名	所在地	竣工	物件概要	物件状況
完成済	レーガバーネ右靱	茨城県土浦市右靱	2021年10月	木造2階建 8戸	当社所有により賃料収入計上中
	レーガバーネ見川町	茨城県水戸市見川町	2021年11月	木造2階建 6戸	22.9期第1Qに売却により管理事業収益計上中
	レーガバーネ千波町	茨城県水戸市千波町	2021年12月	木造2階建 2棟12戸	22.9期第1Qに売却により管理事業収益計上中
	レーガバーネ水戸白梅	茨城県水戸市白梅	2022年2月	RC13階建 63戸	22.9期第2Qに売却により管理事業収益計上中
	レーガバーネ田彦	茨城県ひたちなか市田彦	2022年3月	木造2階建 2棟16戸	22.9期第3Qに売却により管理事業収益計上中
	レーガバーネみどりの東	茨城県つくばしみどりの東	2022年8月	木造2階建 2棟12戸	当社所有により賃料収入計上中
建築中	レーガバーネ田彦Ⅱ	茨城県ひたちなか市田彦	2022年10月(予定)	木造2階建 6戸	
	レーガバーネ金沢町	茨城県日立市金沢町	2022年12月(予定)	木造2階建 2棟12戸	
	レーガバーネ東赤塚	茨城県水戸市東赤塚	2023年1月(予定)	木造2階建 4戸	
	レーガバーネ袴塚	茨城県水戸市袴塚	2023年1月(予定)	木造2階建 8戸	
	レーガバーネ金町	茨城県水戸市金町	2023年2月(予定)	木造2階建 2棟10戸	
	レーガバーネ久慈Ⅱ	茨城県日立市久慈町	2023年2月(予定)	木造2階建 8戸	
建築準備中	レーガバーネ勝田本町Ⅰ	茨城県ひたちなか市勝田本町	2023年3月(予定)	木造2階建 10戸	2022年10月着工予定
	レーガバーネ勝田本町Ⅱ	茨城県ひたちなか市勝田本町	2023年3月(予定)	木造2階建 14戸	2022年10月着工予定
	レーガバーネ森山町Ⅰ	茨城県日立市森山町	2023年4月(予定)	木造2階建 6戸	2022年10月着工予定
	レーガバーネ勝田泉町	茨城県ひたちなか市勝田泉町	2023年4月(予定)	木造2階建 10戸	2022年11月着工予定
	レーガバーネ水戸城南	茨城県水戸市城南	2023年4月(予定)	木造2階建 8戸	2022年11月着工予定
	レーガバーネ中村南	茨城県土浦市中村南	2023年5月(予定)	木造2階建 2棟10戸	2022年11月着工予定

	レーガバーネ日立城南	茨城県日立市城南	2023年5月(予定)	木造2階建	2棟12戸	2022年11月着工予定
	レーガバーネ中里	東京都北区中里	未定	RC10階建	18戸	解体済、着工待
	レーガバーネ東上野	東京都台東区東上野	未定	鉄骨造9階建	9戸	解体作業中
	レーガバーネ川尻町	茨城県日立市川尻町	未定	木造2階建	2棟10戸	
	レーガバーネ金沢町Ⅱ	茨城県日立市金沢町	未定	木造2階建	6戸	
企 画 中	茨城県水戸市・・・・・・・・桜川 茨城県ひたちなか市・・・・堀口 茨城県日立市・・・・・・・・森山町Ⅱ 茨城県土浦市・・・・・・・・真鍋					

KORYO2027 (22.9期～27.9期) 竣工目標に対する進捗状況

種別	KORYO2027 竣工目標	22.9期累計実績	進捗率
RCマンション	12棟	1棟	8.33%
木造アパート	99棟	5棟	5.05%

*同敷地内に複数棟竣工した場合、上記においては1棟とカウントしております。

問合せ先 香陵住販株式会社 経営管理本部経営企画課 TEL 029-232-3495