

2022年1月5日

各 位

香陵住販株式会社

### 自社企画投資用不動産「レーガバーネ」進捗状況表

2021年12月末時点での自社企画投資用不動産「レーガバーネ」の進捗状況をお伝え致します。

今後、計画が変更になる可能性がありますことご了承下さい。

	物件名	所在地	竣工	物件概要	物件状況
完成済	レーガバーネ右靍	茨城県土浦市右靍	2021年10月	木造2階建 ・ 8戸	当社所有により賃料収入計上中
	レーガバーネ見川町	茨城県水戸市見川町	2021年11月	木造2階建 ・ 6戸	当第1Qに売却により管理事業収益計上中
	レーガバーネ千波町	茨城県水戸市千波町	2021年12月	木造2階建 ・ 2棟12戸	当第1Qに売却により管理事業収益計上中
建築中	レーガバーネ水戸白梅	茨城県水戸市白梅	2022年2月(予定)	RC13階建 ・ 63戸	当第3Qに売却予定(売買契約締結済)
	レーガバーネ田彦	茨城県ひたちなか市田彦	2022年3月(予定)	木造2階建 ・ 16戸	
建築準備中	レーガバーネ中里	東京都北区中里	未定	RC10階建 ・ 18戸	
	レーガバーネ田彦Ⅱ	茨城県ひたちなか市田彦	未定	木造2階建 ・ 6戸	
	レーガバーネ東上野	東京都台東区東上野	未定	鉄骨造9階建 ・ 9戸	
企画中	茨城県水戸市・・・袴塚・金町・桜川 茨城県日立市・・・金沢町・森山町 茨城県つくば市・・・みどりの東 茨城県土浦市・・・中村南				

KORYO2027(22.9期～27.9期)竣工目標に対する進捗状況

種別	KORYO2027 竣工目標	22.9期1Q実績	進捗率
RCマンション	12棟	0棟	—
木造アパート	99棟	3棟	3.03%

\*レーガバーネ千波町については、同敷地内に2棟竣工致しましたが、上記においては同敷地内であるため1棟とカウントしております。

問合せ先 香陵住販株式会社 経営管理本部経営企画課 TEL 029-232-3495