

2023年1月5日

各 位

香陵住販株式会社

自社企画投資用不動産「レーガバーネ」進捗状況表

2022年12月末時点での自社企画投資用不動産「レーガバーネ」の進捗状況をお伝え致します。今後、計画が変更になる可能性がありますことご了承下さい。

	物件名	所在地	竣工	物件概要	物件状況
完成済	レーガバーネ右靱	茨城県土浦市右靱	2021年10月	木造2階建 8戸	当社所有により賃料収入計上中
	レーガバーネみどりの東	茨城県つくば市みどりの東	2022年8月	木造2階建 2棟12戸	23.9期第1Q売却により管理事業収益計上中
	レーガバーネ田彦Ⅱ	茨城県ひたちなか市田彦	2022年10月	木造2階建 6戸	23.9期第1Q売却により管理事業収益計上中
建築中	レーガバーネ東赤塚	茨城県水戸市東赤塚	2023年1月(予定)	木造2階建 4戸	
	レーガバーネ袴塚	茨城県水戸市袴塚	2023年1月(予定)	木造2階建 8戸	
	レーガバーネ金沢町	茨城県日立市金沢町	2023年2月(予定)	木造2階建 2棟12戸	
	レーガバーネ金町	茨城県水戸市金町	2023年2月(予定)	木造2階建 2棟10戸	
	レーガバーネ久慈Ⅱ	茨城県日立市久慈町	2023年3月(予定)	木造2階建 8戸	
	レーガバーネ勝田本町Ⅰ	茨城県ひたちなか市勝田本町	2023年3月(予定)	木造2階建 14戸	
	レーガバーネ勝田本町Ⅱ	茨城県ひたちなか市勝田本町	2023年3月(予定)	木造2階建 12戸	
	レーガバーネ水戸城南	茨城県水戸市城南	2023年4月(予定)	木造2階建 8戸	
	レーガバーネ森山町Ⅰ	茨城県日立市森山町	2023年6月(予定)	木造2階建 6戸	
建築準備中	レーガバーネ日立城南	茨城県日立市城南	2023年5月(予定)	木造2階建 2棟12戸	2023年2月着工予定
	レーガバーネ堀口	茨城県ひたちなか市堀口	2023年7月(予定)	木造2階建 2棟10戸	2023年2月着工予定
	レーガバーネ勝田泉町	茨城県ひたちなか市勝田泉町	2023年8月(予定)	木造2階建 10戸	2023年2月着工予定
	レーガバーネ日立城南	茨城県日立市城南	2023年8月(予定)	木造2階建 2棟12戸	2023年2月着工予定
	レーガバーネ中村南	茨城県土浦市中村南	2023年9月(予定)	木造2階建 2棟10戸	2023年3月着工予定
	レーガバーネ川尻町	茨城県日立市川尻町	2023年9月(予定)	木造2階建 2棟10戸	2023年3月着工予定

	レーガバーネ中里	東京都北区中里	未定	R C 10 階建	18 戸	解体済、着工待
	レーガバーネ東上野	東京都台東区東上野	未定	鉄骨造 9 階建	9 戸	解体済、着工待
	レーガバーネ東大島	茨城県ひたちなか市東大島	未定	木造 2 階建	12 戸	
	レーガバーネ金沢町Ⅱ	茨城県日立市金沢町	未定	木造 2 階建	6 戸	
	レーガバーネ真鍋	茨城県土浦市真鍋	未定	木造 2 階建	2 棟 12 戸	
企 画 中	茨城県水戸市・・・・・・桜川、河和田 茨城県ひたちなか市・・・・田彦 茨城県日立市・・・・・・森山町Ⅱ 茨城県土浦市・・・・・・小松					

KORYO2027（22.9期～27.9期）竣工目標に対する進捗状況

種別	KORYO2027 竣工目標	22.9期～23.9期 1Q累計実績	進捗率
RCマンション	12 棟	1 棟	8.33%
木造アパート	99 棟	6 棟	6.06%

*同敷地内に複数棟竣工した場合、上記においては1棟とカウントしております。

問合せ先 香陵住販株式会社 経営管理本部経営企画課 TEL 029-232-3495